

NOMBRE ACTUACIÓN	C4 Restauración de la zona de Oioki
ZEC en la que se actúa	Río Leizaran
RELACIÓN CON NATURA 2000	Restaurar la zona de Oioki coincide con los siguientes objetivos de la planificación de Natura 2000: - Objetivo Operativo 3 "Eliminar los obstáculos en el corredor acuático" del elemento clave de gestión Corredor Ecológico Fluvial. Se relaciona, concretamente, con la actuación "AP1. Redactar y ejecutar proyectos para la permeabilización /demolición de los obstáculos asociados a las concesiones fuera de uso en la ZEC o en sus proximidades", en la que se identifica expresamente al azud de Oioki. - Objetivo Operativo 2 "Suprimir los impactos sobre las especies de peces presentes en la ZEC" del elemento clave de gestión "Parachondrostoma miegii y Comunidad íctica en general", que remite a las actuaciones del Corredor Ecológico Fluvial. También se relaciona con la capacidad potencial del Leizaran de albergar al salmón atlántico (<i>Salmo salar</i>).
Elementos Clave del ZEC favorecidos	La acción beneficiaría: - Directamente a los elementos clave "Corredor Ecológico Fluvial", "Visión europeo (<i>Mustela lutreola</i>)" y " <i>Parachondrostoma miegii</i> y Comunidad íctica en general" del Plan de Gestión de la ZEC. - Potencialmente a la especie de interés comunitario salmón atlántico (<i>Salmo salar</i>).
LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS:	Río Leizaran. Municipios de Elduain y Berastegi.
Fecha	Veranos de 2018 y 2019
Presupuesto	235.548 €
Descripción de la actuación - OBJETIVOS	- Eliminar por completo el obstáculo y las alteraciones asociadas. - Retirar las antiguas instalaciones de la central hidroeléctrica y restaurar la zona como área boscosa (condicionado a la disponibilidad de permisos).
Descripción de la actuación - ANTECEDENTES	El azud de Oioki supone otro obstáculo insalvable para la fauna acuática del Leizaran.
Descripción de la actuación – ESTADO INICIAL Y ACTUAL	Genera un salto de cerca de 7 m de altura en sus 37 m de longitud de orilla a orilla. Junto a ella se ubican las ruinas de una antigua fábrica de pasta de papel denominada Olamia. En el pasado la central abasteció de electricidad a esta empresa. En este entorno se encuentra también una pequeña

edificación y el centro de transformación de la central hidroeléctrica.

Descripción de la actuación – ACTUACIONES PREVISTAS/DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS

Se plantea demoler por completo del obstáculo, hasta alcanzar el lecho rocoso del río, así como el resto de estructuras abandonadas: edificios, canal, muros, etc. y una actuación conjunta, si se cuenta con los permisos necesarios, en todo el espacio delimitado por el azud, escala, edificios e instalaciones anexas, muros de encauzamiento y pista junto a la zona embalsada.

Con una estrategia similar a la prevista para Inturia, está previsto dividir la demolición del azud en dos fases para que el río pueda adaptarse a los cambios.

JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS

Se espera eliminar la presa de Oioki. Si se consigue resolver en plazo el proceso administrativo necesario, también se retirarán las ruinas industriales de su entorno (antigua fábrica de papel, edificio de la central, transformador, etc.). El conjunto se restaurará como zona boscosa ribereña.

