RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL AZUD OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN. FASE1.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

ORDEN de ACTUACIONES RELEVANTES

1. Rebaje nivel freático con demolición presa Olloki.
2. Canal de acarreos.
3. Estabilización presa Santolatz.
4. Ejecución rampa Santolatz.
5. Ejecución desagüe Santolatz.
6. Escollera margen derecha Santolatz.
7. Estabilización demolición presa Olloki.
8. Preparar sendero provisional Santolatz y recepado camino de acceso.

DATOS PRINCIPALES

- Fecha de Comienzo de los Trabajos: 29 de agosto de 2018
- Periodo de ejecución: 1 mes
- Fecha de Finalización: 27 de septiembre de 2018
- Presupuesto de Adjudicación: 220.920,84 €
- Presupuesto de Liquidación: 199.194,74 €
- Demolición 1ª Fase, presa Olloki: 16,50 m3
- Canal de acarreos: 750 ml
- Afirmado de pista: 1.100 m2
- Excavación: 3.934 m3
- Escollera: 906 m3
- Hormigón en masa: 68,5 m3
- Terraplén: 869,79 m3
- Tubería de desagüe: 18 ml

ESTADO PREVIO

Olloki

Socios

Santolatz

Socios

ACTUACIONES REALIZADAS FASE 1

1.- Demolición presa Olloki

2.- Canal de acarreos

Socios

3.- Estabilización presa Santolatz

4.- Ejecución rampa Santolatz

5.- Ejecución desagüe Santolatz

6.- Escollera margen derecha

7.- Estabilización demolición presa Olloki

8.- Preparar sendero provisional Santolatz y recebado