RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL AZUD OLLOKI EN EL RIO LEITZARAN. FASE2.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS

ORDEN DE ACTUACIONES RELEVANTES

1. Demolición presa Olloki.
2. Estudio presa de madera.
3. Excavación de acarreos y canal desvío Leitzaran.
4. Estabilización pista acceso Santolatz.
5. Colocación cajones Martingorri
6. Estabilización presa Olloki.
7. Restauración tierras Leitzaran.

DATOS PRINCIPALES

- Fecha de Comienzo de los Trabajos: 12 de septiembre de 2019
- Periodo de ejecución: 2,5 meses
- Fecha de Finalización: 25 de noviembre de 2019
- Presupuesto de Adjudicación: 457.737,30 €
- Presupuesto de Liquidación: 459.106,68 €
- Demolición 2ª Fase, presa Olloki: 459,48 t
- Excavación en roca:728,85 m^3
- Excavación suelos: 2017,75 m^3
- Excavación acarreos: 7.341 m^3
- Revestimiento pétreo hormigonado: 825,56 m^3
- Revestimiento pétreo en seco: 827,90 m^3

Socios

ACTUACIONES REALIZADAS FASE 2

1.- Demolición presa Olloki

Socios

2.- Estudio presa de madera

3.- Excavación acarreos y canal desvío Leitzaran

4.- Estabilización pista acceso Leitzaran

5.- Colocación cajones Martingorri

Socios

6.- Estabilización presa Olloki

7.- Restauración tierras Leitzaran

Socios